



गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखाजिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना

राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१.१ निजीआवासपुनर्निर्माणकोवर्तमानअवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्मकोप्रगति	बाँकीसंख्या	लक्ष्य			जिम्मेवारनिकाय	बाँकीहुनसक्नेसंख्या	समयसिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मालाभग्राही	६, ७६७									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न	६, ७६७	६, ५४१	२२६				लाभग्राही, गौरीशंकरगाउँपालिका, GMALI			
पहिलोकिस्ता	६, ५१६	६, ४३९	७७				GMALI			
दोश्रोकिस्ता	मागसंख्या	६, ५१६	६, ४३९	७७			लाभग्राही र गौरीशंकरगाउँपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या	५, ५०७	५, २९७	२१०			लाभग्राही, गौरीशंकर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	६, ५१६	५, १७९	१३३७			GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रोकिस्ता	मागसंख्या	६, ५१६	६, ४३९	७७			लाभग्राही र गौरीशंकरगाउँपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या	६, ५१६	४८८९	१६२७			लाभग्राही, गौरीशंकर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	६, ५१६	४८६९	१६४७			GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राहीसंख्या	७४								

लिलासुन्दरी पाख्रि
निमित्त प्रशासकीय अधिकृत

गौरीशंकरगाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

पहिलो किस्ता	२५									
दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्तान लिनुका कारणहरु										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्तान लिनुका कारणहरु										

श्रोत: NRA, GMAI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	९५६	७८६	१७०			
गुनासो बाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	७६०					
प्रतिक्रिया संख्या	२६					

श्रोत: NRA, GMAI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ती	३	Majhkharka, Chortendanda, Taxibanda घरधुरी संख्या सोहिक्रममा ३,-			ALL 3 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, Surface drainage management, gabion wall along the road, bioengineering and Monitoring of slope recommended,
संरक्षण गर्नु पर्ने बस्ती	१				
सार्वजनिक बस्ती	१				
बस्ती स्थानान्तरण काला गिजम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिद कोलागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

लिलाराज पाडेल
निमित्त प्रशासकीय अधिकृत

गौरीशंकरगाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन सकेको टोल/वस्ती/गाउँ						
हाल सम्पन्न पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएको टोल/वस्ती/गाउँ	३६					
हाल सम्पन्न पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
- Lack of Trained and untrained mason - From the terai districts manpower are supplied for the work
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
- Satisfactory
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
n/a

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Singhati, बाटयातायातको प्रतिईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घनमि.	१२२,१२९	n/a	8000	n/a	n/a	
• गिट्टी	घनमि.	१२,५९३	n/a	10000	n/a	n/a	
• बालुवा	घनमि.	१४,५७४	n/a	10000	n/a	n/a	

सिलारज पाकेल
निमित्त प्रशासकीय अधिकृत

गौरीशंकरगाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

• काठ	क्युफिट	४०४,०९७				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	1200	300	5
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	११७,८३५	no	1200	300	5
• रड	किलोग्राम	१,२७४,९७३	n/a	n/a	n/a	n/a
• जस्तापाता	बन्डल	१६,५१५				
• इट्टा	गोटा	१,०१६,८१४				

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नु पर्ने (फरक)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		9	8	1				
सव-इन्जिनियर		9	6	3				
अ.सव-इन्जिनियर		9	9	n/a				
डकर्मी	समग्रमा	n/a	n/a	n/a				
	७-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
	५०-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Delay in grievances handling
- No proper guideline on Retrofitting
- Many houses have not been constructed as per government standards/guidelines

यसपालिकामा रहेकालाभग्राहिमध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छा करहेका 10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६

आसरमसान्तसम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न सकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources (skilled masons)
- Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site and unavailability of proper market.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छा कन देखिएका <10% % लाभग्राहीले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ।

पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न चाहनुका कारणहरू यस्तै रहेका छन्।

- n/a

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- In sufficient amount bank has not been able to provide tranche amount

निमित्त प्रसातकाय आधिकार

समाधानका उपायहरू

- Training to engineers about the updated reconstruction practices
Awareness related programs

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम:

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क:

पेशगर्ने

नाम: लिलाराज पौडेल

पद: निमित्त प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९९१६९९०४४८

लिलाराज पौडेल
निमित्त प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

नाम: स्वयं बहादुर खडका

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९९१६९९०४४८

स्वयं बहादुर खडका
प्रमुख/अध्यक्ष